

まちづくり交付金 事後評価シート

猿島地区

平成20年12月

茨城県坂東市

様式2ー1 評価結果のまとめ

都道府県名	茨城県	市町村名	坂東市	地区名	猿島地区			面積	800ha					
交付期間	平成16年度～平成20年度	事後評価実施時期	平成20年度	交付対象事業費	2,095百万円	国費率	40%							
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 道路改良：市道菅谷272号線、市道山191.206.192.199号線、市道内野山015号線、市道山465.185.271号線、市道山345.351.352号線、市道山017.050.058号線、市道生子076号線、市道沓掛030号線、市道菅谷150号線、市道山443.456.075号線、市道逆井528号線、市道菅谷178号線、市道山017号線、市道生子266.276号線、市道沓掛142号線、市道沓掛220号線、市道沓掛061.075号線 公園：(仮)前山公園、逆井城跡公園、生子運動公園、内野山運動公園 高質空間形成：サイクリングロード 地域生活基盤：街路樹整備、ふれあいの森整備 住宅：猿島団地(さしま住宅)											
			提案事業	なし										
		当初計画から削除した事業	基幹事業	道路改良：市道山443.456.075号線、市道山017号線、市道沓掛061.075号線 高質空間形成：サイクリングロード		地元住民からの要望等による抜本的な見直しにより削除した		満足度に関連するが、指標及び数値目標は据置く。						
	提案事業		なし											
	新たに追加した事業	基幹事業	道路 市道菅谷212号線、市道沓掛115号線、市道沓掛87号線、 主要地方道土浦・境線(歩道整備)		地元住民より緊急に要望があった為に追加した		満足度に関連するが、指標及び数値目標は据置く。							
		提案事業	なし											
	交付期間の変更	当初	-		交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響									
		変更	-											
	2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
					基準年度	目標年度		モニタリング	評価値					
指標1		交流人口の拡大	人／年	44,000	平成15年度	80,000	平成20年度		72,559	見込みあり	あり ● なし	逆井城跡公園、生子運動公園と内野山運動公園の施設の充実を図り、前山公園を新設したことにより、公園施設利用者が増加し、巡回バス等の公共交通も利用者が増加していることから交流人口は拡大している。	平成21年9月	
指標2		満足度	%	51	平成14年度	70	平成20年度		58	見込みあり	あり ● なし	逆井城跡公園に遊歩道施設等を設置し施設を充実されたことにより、毎年秋に開催されている「古城まつり」の来場者数が当初に比べ増加しており、指標1の交流人口拡大への効果発現要因と判断できる。	平成21年9月	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況		指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
				基準年度	目標年度		モニタリング	評価値						
	その他の数値指標1	古城まつりの来場者数	人／年	7,000	15				10,000			指標1の交流人口の拡大の計画目標を満足していることから、指標1(交流人口の拡大)が達成する見込みを確認することができる。	平成21年9月	
	その他の数値指標2	バス利用者数	人／年	12,261	16				25,743				平成21年9月	
その他の数値指標3														
4)定性的な効果発現状況	生活圏道路、主要地方道土浦・境線の歩道の新設、公園整備、市営住宅などを実施したことで、利便性や安全性が向上し、地区全体の質的向上が図れ、良好な住環境形成と共に生活基盤が充実してきていることから計画地区の都市施設に対する満足度を指標2を補完する。													
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた				なし			
							都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
							都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた				なし			
							都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
							都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	持続的なまちづくり体制の構築	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた				なし			
				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した										
				都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった										

まちづくりの目標

地域資源を活用した交流人口の拡大と良好な居住環境を形成するまちづくり

目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
交流人口の拡大	単位：人／年	44,000	H15	80,000	H20	72,559	H20
満足度	単位：%	51	H14	70	H20	58	H20
	単位：		H		H		H
	単位：		H		H		H
	単位：		H		H		H

Map of Arai-cho showing various infrastructure projects with callouts for roads, parks, and housing.

- 道路 山185.271 L/W: 707m/6.1m
- 道路 山017.050.058 L/W: 470m/5.6m
- 道路 山191.206.192 L/W: 740m/5.6m
- 道路 山345.351 L/W: 799m/6.1m
- 道路 沓30 L/W: 600m/6.1m
- 道路 沓115 L/W: 556m/6.1m
- 道路 沓220 L/W: 500m/6.1m
- 道路 沓142 L/W: 204m/6.1m
- 道路 内015 L/W: 461m/6.1m
- 道路 生266.276 L/W: 418m/6.1m
- 道路 生076 L/W: 500m/6.1m
- 道路 287.272 L/W: 126m/6.1m
- 道路 菅212 L/W: 730m/8.6m
- 道路 菅178 L/W: 330m/6.1m
- 道路 菅150 L/W: 161m/61m
- 道路 逆528 L/W: 380m/6.1m
- 公園 (仮) 前山公園 A=2.8ha
- 公園 逆井城跡公園施設活用
- 公園 (生子運動公園) 運動公園ヘルロード整備 L=438m
- 公園 (内野山運動公園) 運動公園ヘルロード整備
- 地域生活基盤 ふれあいの森 A=2.58ha
- 市営住宅 PC造 4階12戸
- 地域生活基盤 街路樹整備工事
- 道路 主要地方道土浦境線 歩道整備L=800m

まちの課題の変化

今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)

- ・地域資源を活用し整備したことで施設利用者やバス利用者数の増加し交流人口拡大を図ることができた。
- ・生活圏道路や歩道整備により利便性や安全性が向上し良好な住環境形成の推進を図ることができた。
- ・公園整備や市営住宅を整備したことで良好な住環境形成のための生活基盤を整備することができた。

坂東市総合計画による計画的な生活圏道路の改良事業の推進と農村ふれあいの森整備事業を完了や、公園や市営住宅の効果的な維持管理と利活用により良好な住環境整備をはかる。