

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
辺田地区

平成28年4月

茨城県坂東市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	住宅新築件数	件/年	6	10	23	確定 見込み ●	○	あり なし	26	H27年9月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	都市計画道路や生活道路、上水道施設等の基盤整備や、周辺での各種施設の整備に伴う地区の居住環境の向上により、新規の住宅建設が進み、地区の定着人口も増加してきている。
指標2	スポーツ・文化等イベントの開催数	回/年	13	23	30	確定 見込み ●	○	あり なし	43	H27年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	(仮称)緑のスポーツ広場等の整備に伴うコミュニティ・スポーツ活動の活性化、住民の憩いの場としての拠点機能の充実により、イベント開催数の増加につながっている
指標3	子育て施設等の利用者数	人/年	456	605	612	確定 見込み ●	○	あり なし	613	H27年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	幼児総合施設の整備に伴う受け入れ体制や利用環境の充実により、子育て施設の利用者の増加につながっている。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	快適な居住環境の維持・向上	・地区計画によるまちづくりの推進	・辺田地区の居住環境の向上が図られている。	・基盤整備とともに、地域住民による主体的・積極的な地域づくり活動を進める。
	各種拠点を活かした地区の魅力の向上	・各種拠点に関わる情報発信・提供 ・多様なイベントの開催やPR活動の推進	・近隣の公園等と一体的にスポーツ・レクリエーション拠点としての利用が図られている。	・市民や利用者のニーズや利用状況を把握するとともに、更なる拠点機能の向上に向け、拡充整備を図る。
	施設間のネットワークの強化	・地区内の各種拠点を結ぶ都市計画道路の整備	・各種拠点の連携強化が図られている。	・市街地内に点在する各種拠点のネットワーク化を進める。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	基盤施設の整備	・生活道路となる市道の整備 ・上水道施設の整備	・身近な生活道路等の整備により、安全・安心で魅力あるまちづくりが図られている。	・生活道路等の整備継続により、土地の有効利用を進める。
	各種拠点の拡充整備	・歴史的建造物を活かした観光・交流施設の整備	・地域住民や来街者の交流・観光拠点としての利用が図られている。	・住民や来街者が回遊することのできる仕組みづくりを進める。
	都市計画道路の未整備区間の整備	・都市計画道路三本松・中西線の未整備区間の整備	・一体的な整備により、安全な通学路としての利用が図られている。	・安心して子どもを育てることのできる環境づくりを進める。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項